



integrated
piping systems

druckprobenprotokoll

Für VSH Löschwasserleitungen
Trocken – nach DIN 14462

Bauvorhaben | Bauabschnitt: _____
Auftraggeber | Vertreter: _____
Auftragnehmer | Vertreter: _____

Die Löschwasserleitung wurde ☐ als Gesamtanlage geprüft. ☐ In _____ Teilabschnitten geprüft.

☐ Werkstoff Rohrleitungssystem: _____

☐ Die zu prüfende Anlage/ der zu prüfende Teilabschnitt ist mit filtriertem Wasser gefüllt und vollständig entlüftet.

Dichtheitsprüfung der Anlage

☐ Bei Temperaturdifferenzen größer 10K zwischen Umgebungs- und Füllwassertemperatur wurde nach dem Befüllen der Anlage eine **Wartezeit von 30 Min.** für den Temperatenausgleich eingehalten.

☐ Druckprobe wurde mit einem Prüfdruck von min. 1,6 MPa und einer Prüfdauer von 10 min durchgeführt.

☐ Die Druckkontrolle wurde mit einem Druckmessgerät mit einer Anzeigegenauigkeit von 0,1 MPa durchgeführt.

☐ Während der Prüfung wurde kein Druckabfall festgestellt.

☐ Während der Prüfung wurde keine Undichtigkeit festgestellt.

☐ Bei der Sichtkontrolle wurden keine Fehler festgestellt.

Festigkeitsprüfung der Anlage

☐ Die Prüfung wurde mit einem Prüfdruck von min 2,4 MPa durchgeführt.

☐ Prüfdauer 2 Minuten.

☐ **Während der Prüfung wurde kein Druckabfall festgestellt.**

Bemerkungen:

Ort | Datum _____

Ort | Datum _____

(Auftraggeber | Vertreter) _____

(Auftragnehmer | Vertreter) _____